

**MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO**  
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**MUNICIPIO DE:** SALVADOR ALVARADO

**CONTRATISTA:** JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

**OBRA:** REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. LAS FUENTES ENTRE BLVD. MORELOS Y APOLONIO SANCHEZ, EN LA COLONIA LAS FUENTES, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

**UBICACIÓN:** GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

**CONTRATO NO:** JAPASA-MUNICIPIO-LP-01-2025

**PROGRAMA:** 81 DIAS NATURALES

**INICIACION PROGRAMADA:** 01/10/2025

**TERMINACIÓN PROGRAMADA:** 20/12/2025

**INICIO REAL:** 01/10/2025

**TERMINACIÓN REAL:** 20/12/2025

**DIAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:** --

**COMPAÑÍA AFIANZADORA:** ASEGURADORA ASERTA, S.A. **IMPORTE DE ANTICIPO:** \$ 930,626.07  
DE C.V.

**NO. DE FIANZA ANTICIPO:** N° 3526-0347-6

**IMPORTE DE FIANZA ANTICIPO:** \$ 930,626.07

**NO. FIANZA CUMPLIMIENTO:** N° 3526-03448-5

**IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:** \$186,125.22

EN GUAMUCHIL, SIN., EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. LAS FUENTES ENTRE BLVD. MORELOS Y APOLONIO SANCHEZ, EN LA COLONIA LAS FUENTES, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDONSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS, O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO			\$1,861,252.16
CONVENIO AMPL DE MONTO			\$206,805.79
ANTICIPO		\$930,626.08	
ESTIMACIÓN 1 NORMAL	12/11/2025	\$378,258.96	
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	22/12/2025	\$552,367.12	
	22/12/2025	\$206,805.79	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$2,068,057.95	
CARGOS DEL CONTRATISTA:		\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA:		\$0.00	
SUMAS IGUALES:		\$2,068,057.95	\$2,068,057.95

**DEPENDENCIA EJECUTORA**  
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**DE SALVADOR ALVARADO**

**POR EL CONTRATISTA**

**LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO**  
**GERENTE GENERAL**

**JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ**  
**R.F.C.:AAPJ921204MK4**